

农业建设项目竣工验收报告

根据四川省畜牧科学研究院《关于四川省大邑县大恒肉鸡育种创新基地建设项目申请竣工验收的请示报告》（川畜院〔2019〕39号），按照农业部《农业基本建设项目竣工验收管理规定》的要求，2019年11月29日，四川省农业农村厅组织专业技术、工程技术、计划管理和财会人员组成验收组，对四川省大邑县大恒肉鸡育种创新基地建设项目进行了全面验收。通过听取建设单位工作汇报、实地察看工程现场、查阅档案资料与财务帐表，形成如下验收意见：

一、 建设项目概况

该项目2016年5月31日以（农计发〔2016〕77）号文批复可研报告，2016年12月21日以（川农业函〔2016〕847）号文批复初步设计和概算，项目批复投资285.00万元，批复建设内容为：2栋繁殖性能测定舍结构改造，建筑面积1200平方米；购置种鸡笼架系统等设施设备112台（套/组）；育种技术研究和高精度分析测定平台建设，购置肉质分析测定等实验室仪器设备18台（套/组）。建设期限2年。截止2018年12月，全面完成各项建设任务，试运行效果良好。

二、 建设资金到位及使用情况

该项目计划投资285万元，实际到位资金285万元，其中中央投资285万元。四川省财政厅2016年11月20日以（川财投〔2016〕236）号文下达项目资金。项目资金由四川省畜牧科学研究院监管使用，分别于2017年10月、2017年11月、2017年12月全部下拨至

四川大恒家禽育种有限公司。

截止 2018 年 11 月 30 日，项目支出经费 285 万元，其中：建安工程费 64.7 万元，设备购置费 213.2 万元（含养殖笼具 159.8 万元，实验室仪器设备 43.7 万元，视频信息采集与展示系统 9.7 万元），招标代理费 3.5 万元，工程监理及审计费 3.6 万元。

项目建立了专账，专款专用、专人管理，资金使用符合财政资金管理的相关规定。

三、建设任务完成情况

该项目于 2018 年 12 月竣工，项目已完成 2 栋繁殖性能测定舍结构改造，建筑面积 1200 平方米；购置笼架系统 114 组、以及自动喂料系统、自动输粪系统、自动通风降温系统、自动集蛋系统、自动光照系统、喷雾消毒系统各 2 套、综合控制系统 2 套等，合计安装饲喂系统 128 台（套/组）。购置肉色测定仪、肌肉嫩度测定仪、肌肉 pH 值测定仪等肉品质测定仪 3 台（套）；购置蛋品质测定仪、蛋壳强度测定仪、蛋壳厚度测定仪等蛋品质综合测定仪 3 台（套）；购置家禽精液检测仪 1 台（套）、鸡舍报警系统 1 套，视频信息采集与展示系统 1 套，合计安装仪器设备 19 台（套）。完成投资 285 万元。其中：

（一）土建工程。计划投资 48 万元，实际完成投资 64.7 万元，完成计划投资的 134.79%。

（二）仪器设备。计划投资 203.8 万元，实际完成投资 213.2 万元，完成计划投资的 104.61%。

（三）工程建设其他费用及预备费。计划投资 33.2 万元，实际

完成投资 7.1 万元，完成计划投资的 21.39%。

四、项目管理情况

（一）组织措施。成立了项目实施工作组，公司董事长为项目责任人，负责项目的总体协调、分工、建设和监督管理。总经理杜华锐为项目建设负责人，负责项目的具体工作安排。研发部主任杨朝武为项目执行负责人，负责项目的具体工作的实施和管理。副总经理李晴云、生产部副主任胡陈明为现场负责人，负责现场建设、设备安装调试的现场管理和监督。财务管理由胡志伟负责。

（二）管理措施。依据项目设计、施工、监督、验收、审计等管理制度，对项目建设进度、质量实时管理，项目实行法人制、招标制、监理制和合同制。建设资金管理严格按照农业部《农业基本建设项目管理办法》执行，设立了专账，确定专人管理，专款专用。

（三）档案管理。项目注重档案管理，从项目申报通知、项目可研报告、农业部可研报告批复、初设报告、初设批复以及设计、施工中形成的竣工、监理、审计等资料都进行了分类保存，专人负责保管，做到项目档案完整性和规范性，各项档案资料保存基本齐全、完整。

五、项目效益与建设效果评价

通过项目实施，项目承担单位基本建成设施完备、功能配套、手段先进、运行良好的现代化肉鸡育种研究基地和示范基地。育种基地增加笼位 1000 个，祖代鸡群饲养量增加 2000 只，每年可新增提供父母代种鸡 10 万套，商品代鸡苗 1000 万只，带动农户增收 0.55 亿元，社会经济效益显著。

六、意见与建议

建议在今后的项目管理过程中，进一步规范项目调整程序；加强项目后期运行管理，充分发挥育种基地的科研示范作用。

七、验收结论

该项目按照可研及初设批复实施，项目工程质量达标，仪器设备采购到位，档案资料较为完善，资金使用基本合理，达到了预期效果，同意通过验收。

四川省大邑县大恒肉鸡育种创新基地建设项目验收组

组长：马敏

副组长：刘汉中

2019年11月29日

附件 2

农业基本建设项目竣工验收表

项目名称：四川省大邑县大恒肉鸡育种创新基地建设项目

建设单位名称：四川大恒家禽育种有限公司

建设项目省级主管部门：四川省农业农村厅

验收组织单位（公章）：四川省农业农村厅



填报时间：2019 年 11 月 29 日

中华人民共和国农业部制

一、项目基本情况表

建设项目名称：四川省大邑县大恒肉鸡育种创新基地建设项目		
建设单位：四川大恒家禽育种有限公司		
建设单位法定代表人：杜华锐		电话：028-84555593
建设单位联系地址：四川省成都市锦江区牛沙路7号		邮编：610066
项目立项审批文号、时间：农计发〔2016〕77号，2016年5月31日		
初步设计审批部门、文号、时间：四川省农业厅川农业函[2016]847号，2016年12月21日		
是否组织初验：是		项目初验时间：2018年6月20日
建设单位申请竣工验收时间：2019年11月5日		竣工验收日期：2019年11月29日
竣工验收组织单位：四川省农业农村厅		联系人：俞小飞 电话：028-85505354
竣工验收组组长：马敏		单位：四川省畜牧总站 职务：副站长 电话：13980005720

二、建设内容完成情况

批复建设地点：四川省大邑县韩场镇园区路四川大恒家禽育种有限公司
实际建设地点：四川省大邑县韩场镇园区路四川大恒家禽育种有限公司
批复建设期限：2016年12至2018年12月 实际建设期限：2016年12至2018年11月
初步设计（或可研）批复的建设内容及规模： (1) 改建2栋种鸡繁殖性能测定舍1200平方米，购置人工授精笼、自动投料系统、自动饮水系统、自动清粪系统、自动光照系统及智能通风降温系统等设施112台（套/组）。 (2) 配套购置种鸡孵化设备、精液检测系统、肉品质测定系统、蛋品质测定系统等仪器设备18台（套/组）。
完成的建设内容及规模： (1) 项目完成2栋繁殖性能测定舍结构改造，建筑面积1200平方米；购置笼架系统114组、以及自动喂料系统、自动输粪系统、自动通风降温系统、自动集蛋系统、自动光照系统、喷雾消毒系统各2套、综合控制系统1套、相关配件1批，合计安装饲喂系统128台（套/组）。 (2) 购置肉色测定仪、肌肉嫩度测定仪、肌肉pH值测定仪等肉品质测定仪3台（套）；购置蛋品质测定仪、蛋壳强度测定仪、蛋壳厚度测定仪等蛋品质综合测定仪3台（套）；购置孵化机10台（套）；购置家禽精液检测仪1台（套），鸡舍报警系统1套，视频信息采集与展示系统1套，合计安装仪器设备19台（套/组）。
未完成的建设内容及规模：无。
重大变更：无
非重大变更：有
履行基本建设程序情况：较好
竣工验收组评价： 该项目按照可研及初设批复实施，项目工程质量达标，仪器设备采购到位，档案资料较为完善，资金使用基本合理，达到了预期效果，同意通过验收。 专家签字：刘汉中 王峰

三、建设项目管理情况

设计	初步设计编制单位：成都三元建筑勘察设计有限公司	
	资质：建筑行业（建筑工程）乙级	
	设计范围和内容是否完整：是	
	设计是否规范：是	
施工承包	初步设计对可研批复的调整是否符合规定：是	
	土建工程②单位：成都市银屏建设工程有限公司 资质：建筑工程施工总承包[一级]	
	田间工程单位：/	资质：/
	设备安装单位：成都晟兴牧业机械有限公司 成都市晶盛达科技有限公司	资质：/ 资质：/
建设质量③	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：无	
	建筑工程验收评定结果：合格	
	田间工程验收评定结果：/	
	设备安装与运行验收评定结果：合格	
	竣工图完成情况：有	
	土建工程质量备案情况：/	
	土建工程是否符合规划报建程序：/	
法人责任制	工程有无重大质量问题：无	
	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：规范	
	应签而未签订合同情况④：无	
合同制	合同文本规范情况：规范、完整	
	合同执行情况：良好	
招投标制	招投标制执行情况：严格执行招投标制，土建改造费、设备购置费共计 268.1952 万元进行了公开招标，占批复总经费的 94.10%。	
监理制⑤	监理单位：四川兴达建设工程监理有限责任公司 资质：房屋建筑工程监理乙级	
	监理范围：房屋建筑工程建设	
	监理内容：繁殖性能测定舍改建	
执行法规	环保：达标	消防：/
	劳动安全卫生：/	抗震设防：/
	其他国家强制性法规执行情况：/	
竣工验收组评价： 项目实施建立了专门的管理机构，为项目实施提供了组织保障；实施过程中，严格坚持并落实法人负责制、招投标制、监理制和合同制；档案资料管理较规范，各类档案保存较完整。 专家签字：杨晓峰 王峰		

四、资金使用情况

立 项 批	总投资：285.00 万元 其中：中央投资 285.00 万元 地方配套：0.00 万元 自筹	
复情况	资金：0.00 万元	
	建筑工程：48.00 万元 田间工程：0.00 万元	
	仪器、设备：203.80 万元 其他：33.20	
初 步 设	总计：285.00 万元 其中：建筑工程：48.00 万元 田间工程：0.00 万元	
计批复	仪器、设备：203.80 万元 工程建设其他费用：20.14 万元 其他：13.06 万元	
资 金 到	总计：285.00 万元 其中：中央投资 285.00 万元 省财政：0.00 万元	
位情况	地、县级财政：0.00 万元 自有资金：0.00 万元 其他（请注明）：0.00 万元	
投 资 完	总计：285.00 万元 建筑工程：64.6952 万元 田间工程：0.00 万元	
成情况	仪器、设备：213.2048 万元 工程建设其他费用：7.10 万元 其他：0.00 万元	
形成资产	固定资产：285.00 万元 其他资产：0.00 万元 核销支出：0.00 万元	
竣 工 决 算 审 计	类型	社会中介审计
	单位	四川华强会计师事务所有限公司 质⑦：/
	委托审计内容是否规范：是	
	审计结论是否规范：是	
概算调整和审批程序是否符合规定：是		
财务制度建立及会计行为规范情况：规范		
资金专帐管理、专款专用情况：建有专账、专款专用。		
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况： 未发现		
竣工验收组评价： 项目建立了专账，专款专用，资金使用符合财政资金管理的相关规定。		
专家签字：马敏 李		

五、项目文件管理情况

文件类型		管理情况⑧	文件类型		管理情况
项目前期产生的资料	项目立项申请报告	有	执行阶段产生的资料	隐蔽工程验收记录	/
	项目建议书或可研报告	有		建材、仪器设备质量、试验记录	有
	项目立项批准文件	有		设备安装施工纪录	有
	有关决议、领导讲话、会议记录	有		工程质量事故报告及处理纪录	/
	征用土地、拆迁、补偿等文件	/		分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表	/
	工程地质（水文、气象）勘察报告	/		其它（施工日记）	/
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件	有	竣工阶段产生的资料	竣工图	有
	向地方报建的批准文件	/		施工单位报送甲方的竣工验收申请报告	有
	仪器设备采购合同及招投标文件	有		初验报告	有
	土建发包合同、协议、招投标文件	有		初验会议文件、会议决定	有
规划、消防、环保、劳动等部门审核文件	/	竣工决算		有	
执行阶段产生的资料	开工报告（大型项目）	/		竣工决算审计报告	有
	工程测量定位记录	/		工程建设总结和工作报告	有
	图纸会审、技术交底	有	竣工项目验收申请报告	有	
	施工组织设计等	/	其他		
	基础处理、基础工程施工文件材料	/			
	设备试运转报告	有			
竣工验收组对资料归档情况的评价：					
文件管理规范、档案资料基本齐全。					
专家签字： 					

六、竣工验收意见

竣工验收结论及整改建议（可附页）：

该项目按照可研及初设批复实施，项目工程质量达标，仪器设备采购到位，档案资料较为完善，资金使用基本合理，达到了预期效果，同意通过验收。

建议在今后的项目管理过程中，进一步规范项目调整程序；加强项目后期运行管理，充分发挥育种基地的科研示范作用。

专家组签字：

组 长 马敏
副组长 刘汉中

建设单位意见⑨：



2019年11月29日

竣工验收组织单位意见：



2019年12月18日

七、参加竣工验收人员名单及签名

姓 名	单位名称	职务、职称	专 业	签 名
杨子辉	中冶南方工程技术有限公司四川分公司	高级工程师	建筑设计	杨子辉
朱勇	四川省园艺总站	高级会计师	财务	朱勇
马敏	四川省畜牧总站	推广研究员/副站长	畜牧	马敏
刘汉中	四川省草原科学研究院	研究员/副院长	畜牧	刘汉中
王泽洲	四川省动物疫病预防控制中心	研究员	禽病防控	王泽洲

说明：

①没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。

②渔港等项目包括水工。以下同。

③工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。

④指设计、施工、监理等类型的合同。

⑤主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。

⑥资金单位均为万元。

⑦仅指社会中介审计。

⑧可用有、无或完整、不完整等表述。

⑨建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。