

农业基本建设项目竣工验收表

项目名称：国家高粱改良中心四川分中心建设项目

建设单位名称：四川省农业科学院水稻高粱研究所

建设项目省级主管部门：四川省农业农村厅

建设组织单位（公章）：四川省农业农村厅

填报时间：2019年11月8日

中华人民共和国农业部制

一、项目基本情况表


建设项目名称：四川省农业科学院国家高粱改良中心四川分中心建设项目		
建设单位：四川省农业科学院水稻高粱研究所		
建设单位法定代表人：蒋开锋	电话：0838-2539617	
建设单位联系地址：四川省德阳市玉泉路 508 号	邮编：618000	
项目立项审批文号、时间：文号：农计发〔2015〕71 号 时间：2015-03-10		
初步设计审批部门、文号、时间：审核单位：农业部科技教育司文号：农办计〔2015〕123 号 时间：2015 年 11 月 26 日		
是否组织初验：是	项目初验时间：2019.8.20	
建设单位申请竣工验收时间：2019.9.18	竣工验收日期：2019.11.8	
竣工验收组织单位：	联系人：	电话：
竣工验收组组长：[签名]	单位：农投总站	职务：副站长
		电话：13908186110

二、建设内容完成情况

批复建设地点：四川省泸州市泸县	实际建设地点：四川省泸州市泸县
批复建设期限：2 年	实际建设期限：3 年
初步设计（或可研）批复的建设内容及规模 ^[1] ：建实验用房 1008 平方米，水泵房 35 平方米，引水渠 20 米，给水管线 1270 米，电力外线 70 米，围墙 565 米，完善道路、排水沟等田间工程；购置仪器设备 38 台（套）。建设高粱产后加工房 1 座。加工房占地面积 1550 平方米左右，其中建筑占地面积 665.56 平方米，院坝面积 702.43 平方米，房屋四周通道 186.31 平方米。	
完成的建设内容及规模：建实验用房 1043 平方米，水泵房 3 平方米，引水渠 4 米，给水管线 443 米，电力外线 365 米，围墙 150 米，完善道路、排水沟等田间工程；购置仪器设备 36 台（套）。建设高粱产后加工房 1 座。加工房占地面积 1550 平方米左右，其中建筑占地面积 665.56 平方米，院坝面积 685.8 平方米，房屋四周通道 311.56 平方米。	
未完成的建设内容及规模：	
重大变更：	
非重大变更：	
履行基本建设程序情况：较规范	
竣工验收组评价：国家高粱改良中心四川分中心建设项目按农业部批复的可行性研究报告和四川省农业厅批复的初步设计及概算，按照农业基本建设管理程序，认真组织实施，完成了建设任务。	
专家签字：[签名] [签名]	


1、没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报

三、建设项目管理情况

设计	初步设计编制单位：广东城协建筑规划设计院有限公司西南分公司 / 江阳建设集团有限公司 资质：甲级/甲级	
	设计范围和内容是否完整：完整	
	设计是否规范：规范	
	初步设计对可研批复的调整是否符合规定：符合	
施工 承包	土建工程 ^[2] 单位：四川省泸州市志远建筑工程有限公司/四川省泸县加明建筑工程有限公司 资质：甲级/壹级	
	田间工程单位：四川省泸州市志远建筑工程有限公司	资质：甲级
	设备安装单位：北京中盛恒润科技有限公司	资质：
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：无	
建设 质量 ^[3]	建筑工程验收评定结果：合格	
	田间工程验收评定结果：合格	
	设备安装与运行验收评定结果：合格	
	竣工图完成情况：完成	
	土建工程质量备案情况：完整	
	土建工程是否符合规划报建程序：无	
有无工程重大质量问题：无		
法人责 任制	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：实行了法人责任制，组建了项目管理机构，制定了各项工作制度，全面完成了项目建设任务。	
合同制	应签而未签订合同情况 ^[4] ：无	
	合同文本规范情况：规范	
	合同执行情况：规范	
招投 标制	招标投标制执行情况：规范	
监理 制 ^[5]	监理单位：四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 资质：甲级	
	监理范围：经批准的有效设计施工图范围内的土建、安装及附属工程监理。	
	监理内容：主要是工程施工及保修期全过程监理及安全监理，包括质量、工期、投资、现场施工控制	
执行 法规	环保：环保部门已批复 消防：符合规定	
	劳动安全卫生：符合规定	
	其他国家强制性法规执行情况：无 抗震设防：符合规定	
竣工验收组评价：水稻高粱所领导高度重视国家高粱改良中心四川分中心建设项目的实施和管理，并专门成立了项目建设领导小组。项目管理规范，实施了项目法人责任制、招标投标制、合同制和工程监理制，工程质量合格。		
专家签字： 		

填报说明：2、渔港等项目包括水工。以下同 3、工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。4、指设计、施工、监理等类型的合同。5、主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。

四、资金使用情况

立项批复情况	总投资：868.00	其中：中央投资：790.00	地方配套：78.00	自筹资金：
	建筑工程：294.77	田间工程：90.18	仪器、设备：380.10	其他：102.95
初步设计批复	总计：830	其中：建筑工程：280.75	田间工程：75.51	
	仪器、设备：376.50	工程建设其他费用：57.83	其他：39.41	
资金到位情况	总计：895.73	其中：中央投资：790.00	省财政：78.00	
	地、县级财政：	自有资金：27.73	其它（请注明）：	
投资完成情况	总计：895.03	建筑工程：386.79	田间工程：62.44	
	仪器、设备：375.80	工程建设其他费用：69.99	其他：	
形成资产	固定资产：818.81	其他资产：	核销支出：76.22	
竣工决算审计	类型：	社会中介审计：√	内部审计：	政府审计部门：
	单位：德阳德隆会计师事务所（普通合伙）		资质 ^[7] ：	
	委托审计内容是否规范：规范			
	审计结论是否规范：规范			
概算调整和审批程序是否符合规定：符合				
财务制度建立及会计行为规范情况：较规范				
资金专帐管理、专款专用情况：专款专用，虽未设立基建专户，但财政指标专款下达，专帐管理。				
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：无				
竣工验收组评价：资金全额到位，项目资金做到了专帐核算、专人管理，专款专用。管理制度健全，项目竣工经四川同力达会计师事务所有限公司审计，财务开支符合财经法规制度，未发现截留、挤占、侵占、套取现象，保证了项目各项建设内容的完成。				
专家签字： 				

6、资金单位均为万元。 7、仅指社会中介审计

五、项目文件管理情况

文件类型		管理情况 ^[8]
项目前期产生的资料	项目立项申请报告:	有
	项目建议书或可研报告:	有
	项目立项批准文件:	有
	有关决议、领导讲话、会议记录:	有
	征用土地、拆迁、补偿等文件:	无
	工程地质(水文、气象)勘察报告:	有
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件:	有
	向地方报建的批准文件:	无
	仪器设备采购合同及招投标文件:	有
	土建发包合同、协议、招投标文件:	有
执行阶段产生的资料	规划、消防、环保、劳动等部门审核文件:	有
	开工报告(大型项目):	有
	工程测量定位记录:	有
	图纸会审、技术交底:	有
	施工组织设计等:	有
	基础处理、基础工程施工文件材料:	有
	设备试运转报告:	无
	隐蔽工程验收记录:	有
	建材、仪器设备质量、试验记录:	有
	设备安装施工纪录:	有
竣工阶段产生的资料	工程质量事故报告及处理纪录:	无
	分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表:	有
	其它(施工日记):	有
	竣工图:	有
	施工单位报送甲方的竣工验收申请报告:	有
	初验报告:	有
	初验会议文件、会议决定:	有
	竣工决算:	有
其他:	竣工决算审计报告:	有
	工程建设总结和工作报告:	有
	竣工项目验收申请报告:	有
竣工验收组对资料归档情况的评价:		
建设计划文件、管理文件、工程图纸、工程预算与决算、各种合同协议、财务资料和审计报告等资料基本齐备,并归档,有专人负责管理。		
专家签字:		陈俊 朱少 李朝晖

8、可用有、无或完整、不完整等表述

六、竣工验收意见

竣工验收结论及整改建议（可附页）：

国家高粱改良中心四川分中心建设项目按照农业部批准的可研报告和省农业厅批复的初步方案和投资概算，完成了各项建设任务，工程质量符合设计要求，项目实施管理较规范，档案资料较齐备。项目建成投入使用后，现已开始发挥效益，基本达到了预期目的。验收组同意该项目验收合格。

专家组组长：

陈心

副组长签字：

陈敬

建设单位意见：

同意验收合格



时间：2019年11月8日

竣工验收组织单位意见：

杨波

（盖章）

请杨波副长

时间（ 年 月 日）

审定：杨春国 国书强

七、参加竣工验收人员名单及签名

姓 名	单 位	职务、职称	电话	签名
陈凡	四川省农技总站	副站长. 推广	13908186110	陈凡
李华	四川省园艺总站	副站长	138298106	李华
李华	四川省农技总站	站长. 推广	1772950727	李华
周志	四川省农技总站	科长. 推广	18086846865	周志
陈俊	四川省农技总站	主 2	1388021023	陈俊