

农业基本建设项目竣工验收表

项目名称： 凉山州草原防火指挥中心建设项目

建设单位名称： 凉山州农牧局



建设项目省级主管部门： 四川省农业农村厅

验收组织单位（公章）： 四川省农业农村厅



填报时间： 2018 年 12 月 25 日

中华人民共和国农业部制


一、项目基本情况表

建设项目名称：凉山州草原防火指挥中心建设项目	
建设单位：凉山州农牧局	
建设单位法定代表人：马小合	电话：0834-2231611
建设单位联系地址：凉山州西昌市沿河路8号	邮编：615000
项目立项审批文号、时间：《农业部关于下达2012年草原防火项目中央预算内投资计划的通知》（农计发〔2012〕61号），2012年6月4日。	
初步设计审批部门、文号、时间：《四川省畜牧食品局关于凉山州草原防火指挥中心建设项目初步设计的批复》（川畜食计字〔2012〕41号），2012年6月21日。	
是否组织初验：是	项目初验时间：2018年9月
建设单位申请竣工验收时间：2018年12月10日	竣工验收日期：2018年12月25日
竣工验收组织单位：四川省农业农村厅	联系人：俞小飞 电话：13882216023
竣工验收组组长：罗文莉 单位：四川省林草局 职务：站长助理 电话：18000582818	

二、建设内容完成情况

批复建设地点：四川省凉山州西昌市沿河路8号 实际建设地点：四川省凉山州西昌市沿河路8号
批复建设期限：2012年6月 - 2014年6月 实际建设期限：2014年 - 2018年
初步设计（或可研）批复的建设内容及规模： 新建土建工程600平方米，购置仪器设备54台套
完成的建设内容及规模：改建土建工程1438.42平方米，购置仪器设备47台套
未完成的建设内容及规模：
重大变更：有，报经凉山州政府同意将土建工程由新建600平方米改为改建。
非重大变更：有
履行基本建设程序情况：较规范
竣工验收组评价：按照可行性研究报告、初步设计批复基本完成了建设任务。 专家签字：   

三、建设项目管理情况

设计	初步设计编制单位：四川省川草工程咨询招标有限责任公司 资质：甲级。			
	设计范围和-content是否完整：是。			
	设计是否规范：是			
	初步设计对可研批复的调整是否符合规定： /			
施工承包	土建工程②单位： 四川艾特实验设备工程有限公司。资质：建筑装修装饰工程专业承包贰级。			
	田间工程单位： /	资质： /		
	设备安装单位：攀枝花市屹城商贸有限公司；西昌市东软科技有限公司。			
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：无。			
建设质量③	建筑工程验收评定结果：竣工初验合格。			
	田间工程验收评定结果： /			
	设备安装与运行验收评定结果：设备安装到位。			
	竣工图完成情况：完成。			
	土建工程质量备案情况： /			
	土建工程是否符合规划报建程序：符合。			
	工程有无重大质量问题：无。			
法人责任制	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：建立了项目法人责任制和工程质量领导责任制。			
合同制	应签而未签订合同情况④：无。			
	合同文本规范情况：合同文本规范。			
	合同执行情况：均按合同执行，合同各项条款得到有效履行。			
招投标制	招投标制执行情况：按照招标程序完成招标所有事项。			
监理制⑤	监理单位：四川康立项目管理有限公司。 资质：房屋建筑工程监理甲级。			
	监理范围：建设工程施工阶段及保修阶段。			
	监理内容：监理合同：工程质量，投资，进度等。			
执行法规	环保：规范	消防：规范		
	劳动安全卫生：规范	抗震设防：		
	其他国家强制性法规执行情况：			
竣工验收组评价：项目建设坚持“四制管理”，管理较为规范。				
专家签字： 				


四、资金使用情况

立 项 批 复 情 况	总投资：220 万元 其中：中央投资 200 万元 地方配套 20 万元 自筹资金：			
	建筑工程：114 万元 ； 仪器、设备：82.9 万元； 其他：23.1 万元			
初 步 设 计 批 复	总计：220 万元 其中：建筑工程：114 万元 田间工程：			
	仪器、设备：82.9 万元 工程建设其他费用：6.5 万元 其他：16.6 万元			
资 金 到 位 情 况	总计：200 万元 其中：中央投资 200 万元 省财政：			
	地、县级财政： 自有资金： / 其他（请注明）： /			
投 资 完 成 情 况	总计：166.51 万元 建筑工程：100.90 万元 田间工程：			
	仪器、设备：49.78 万元. 工程建设其他费用：15.83 万元 其他： /			
形 成 资 产	固定资产：165.77 万元 其他资产：0.74 万元			
	核销支出： /			
竣 工 决 算 审 计	类型	社会中介审计（√） 内部审计（ ） 政府审计部门（ ）		
	单位	凉山天成联合会计师事务所 资质⑦： /		
	委托审计内容是否规范：规范			
	审计结论是否规范： 规范			
	概算调整和审批程序是否符合规定：较规范			
财务制度建立及会计行为规范情况：较规范				
资金专帐管理、专款专用情况：专账核算、专人管理、专款专用。				
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：未发现。				
竣工验收组评价： 项目财务决算经凉山天成联合会计师事务所审计，未见存在挤占、挪用现象。项目实行专账核算、 专人管理、专款专用。				

专家签字：

李桂 俞 刘秀花 陈斌

五、项目文件管理情况

文件类型		管理情况 ⑧	文件类型		管理情况
项目前期产生的资料	项目立项申请报告	/	执行阶段产生的资料	隐蔽工程验收记录	有
	项目建议书或可研报告	有		建材、仪器设备质量、试验记录	无
	项目立项批准文件	有		设备安装施工纪录	/
	有关决议、领导讲话、会议记录	有		工程质量事故报告及处理纪录	/
	征用土地、拆迁、补偿等文件	/		分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表	/
	工程地质（水文、气象）勘查报告	/		其它（施工日记）	有
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件	有	竣工阶段产生的资料	竣工图	有
	向地方报建的批准文件	有		施工单位报送甲方的竣工验收申请报告	无
	仪器设备采购合同及招投标文件	有		初验报告	有
	土建发包合同、协议、招投标文件	有		初验会议文件、会议决定	有
规划、消防、环保、劳动等部门审核文件	/	竣工决算		有	
开工报告（大型项目）	有	竣工决算审计报告		有	
执行阶段产生的资料	工程测量定位记录	有	其他	工程建设总结工作报告	有
	图纸会审、技术交底	有		竣工项目验收申请报告	有
	施工组织设计等	有			
	基础处理、基础工程施工文件材料	有			
	设备试运转报告	/			
竣工验收组对资料归档情况的评价： 档案资料较齐全、归档较合理。					
专家签字： 					

六、竣工验收意见

竣工验收结论及整改建议（可附页）：

项目建设单位按照可行性研究报告批复、初步设计批复基本完成了建设内容，发挥了投资效益，验收组同意通过项目验收。

建议：

（一）进一步强化项目管理。

（二）补充完善项目相关档案资料，强化对资料的分类归档。

（三）进一步加强指挥中心规范管理。落实专人管理，强化设施设备台账管理以及指挥中心的正常运行维护

专家组签字：组 长：

罗子川

副组长：

李捷

建设单位意见⑨：

同意验收组意见



竣工验收组织单位意见：



七、参加竣工验收人员名单及签名

姓 名	单位名称	职务、职称	专 业	签 名
罗文莉	省林草局	畜牧师	畜牧	罗文莉
李 捷	省农业农村厅计划财务处	高级会计师	财务	李捷
俞小飞	省农业农村厅计划财务处	高级会计师	财务	俞小飞
刘秀花	凉山州规划建设局	工程师	建筑	刘秀花
王书斌	盐源县草原站	高级畜牧师	畜牧	王书斌

说明：

①没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。

②渔港等项目包括水工。以下同。

③工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。

④指设计、施工、监理等类型的合同。

⑤主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。

⑥资金单位均为万元。

⑦仅指社会中介审计。

⑧可用有、无或完整、不完整等表述。

⑨建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。